ZAPISNIK SA SASTANKA

PROJEKAT:
Modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, deonica Beograd Centar – Subotica

BELEŠKA br.15
DATUM: 7/09/2022.g.
MESTO: Beograd

Учесници/ дистрибуција:

Име и презиме	**Компанија**	**Електронска пошта (email)**
Qi Fengran	JV CRIC-CCCC	qifengran@cric.rs
Ding Lijin	JV CRIC-CCCC	dinglijin@cric.rs
Yang Guanting	JV CRIC-CCCC	yangguanting@cric.rs
Geng Xin	CRDC	gengxin@crdc.com
Milan Banović	JV CRIC-CCCC	milan.banovic@cric.rs
Sonja Trobozić	JV CRIC-CCCC	sonja@cric.rs
Ljiljana Milić Marković	CRDC	ljiljana.milic.markovic@crdc.rs
Brankica Sredojev	CRDC	brankica.sredojev@crdc.rs
Nikola Krsmanović	DB EC	nikola.krsmanovic@db-eco.com
Radmila Cvetković	Utiber	r.cvetkovic@utiber.rs
Srđan Vasić	Utiber	s.vasic@utiber.rs
Jelena Simonović	Utiber	j.simonovic@utiber.rs
Milan Jankuloski	Utiber	m.jankuloski@utiber.rs
Boris Begenišić	Utiber	b.begenisic@utiber.rs
Nebojša Stojanović	Cestra	nest@cestra.rs
Milutin Peruilović	EAT	milutin.peruilovic@extraautotransport.com
Vladimir Lalić	SI CIP	vladimir.lalic@sicip.co.rs
Ivana Đorđević	MGSI	ivana.djordjevic@mgsi.gov.rs
Teodora Milenković	MGSI	teodora.milenkovic@mgsi.gov.rs
Nebojša Šurlan	IŽS	nebojsa.surlan@srbrail.rs
Slobodanka Katanić	IŽS	slobodanka.katanic@srbrail.rs
Marko Jeremić	IŽS	marko.jeremic@srbrail.rs
Željko Kovačević	IŽS	zeljko.kovacevic@srbrail.com
Goran Radosavljević	IŽS	goran.radosavljevic@srbrail.rs
Ljiljana Mihajlović	IŽS	ljiljana.mihalovic1@srbrail.rs
Andrija Popović	IŽS	andrija.popovic@srbrail.rs
Svetlana Miljević	IŽS	svetlana.miljevic@srbrail.rs

Br	**Tema**	**Zadužen**	**Rok za izvršenje**
1	**Deonici 3, Novi Sad – Subotica – Državna granica (kelebija)**		
	Mesečni Izveštaj		
1.1	<u>Status radova na terenu</u> U Mesečnom izveštaj za jul bile su razdvojene deonice a sada ih je Izvođač spojio u jednu deonice zbog bolje preglednosti i jasnoće. Stručni nadzor je naglasio da su radovi (iskop donjeg stroja, nasipi...) malo		

	pojačani u odnosu na prethodni period ali ipak nedovoljno. U dogovoru sa Stručnim nadzorom Izvođač će praviti nedeljne planove za narednu nedelju(od ponedeljka do nedelje) koje će dostavljati Stručnom nadzoru petkom. U nedeljnjim i mesečnim izveštajima Izvođač treba da ubaci kolonu da se vidi šta je u tim nedeljnjim planovima planirano da se izvede odnosno količina (komada, kubika, metara...). Kada u mesečnom ili nedeljnjom izveštaju piše da je nešto završeno mora da bude pored kolone planirano kako bi se videlo da li se slaže ili ne. Radovi u toku: - donji stroj, nasip i šipovi. - 17 mostova od ukupno 58 - 7 propusta od ukupno 20 U stanici Novi Sad je problem angažovanje podizvođača (instalacije). Izvođač će ove nedelje da organizuje interni sastanak sa svim podizvođačima kako bi uskladili izvođenje radova.		
1.2	<u>Status projektne dokumentacije</u> -573 projekata odobreno. Stručni nadzor pregeda projektnu dokumentaciju po prioritetima Izvođača. Molba Investitora da se u okviru statusa projektne dokumentacije u Mesečnom izveštaju doda - <u>Izmene projektne dokumentacije:</u> - Prefabrikovani mostovi: Izvođač treba prema spisku Stručnog nadzora što pre da dostavi potrebnu dokumentaciju kako bi se dobila zvanična izmena. Izvođač je obavio interne reviziju i ustanovio da je izmena velika jer je smanjena količina šipova za 30%. Potrebno je da se izvrši procena u kojoj meri će to uticati na bezbednost. - 2 mosta na kanalu (Voda vojvodine). Čeka se zvanično obrazloženje Voda Vojvodine za izmenu lokacijskih uslova i na osnovu toga će se doneti odluka da li će doći do izmene.		
1.3	<u>Status nabavke materijala</u> Izvođač: - trenutno je na lageru oko 52000 tona tucanika, - 6000 pragova, - materijal za donji stroj 110000 kubika, - oko 675 tona šina, - 25 kompleta skretnica, - oko 63000 tona tucanika,		

	Izvođač je trenutno u pregovorima sa dobavljačima i zadovoljiće sve dogovorene dinamike. Geomreža – Stručni nadzor saglasan da može da se primeni i druga predložena mreža. Da je u skladu sa tehničkim uslovima i nema izmena projekta. Izvođač treba da dostavi MAR. Molba Investitora predstavnicama MGSI da Stručnom nadzoru proslede tabelu odobrenih dobavljača/proizvođača.		
1.4	<u>Plan toka novca i dijagram</u> Molba Investitora Izvođaču da pored kolone/ planirano ubaci kolonu/izvršeno odnosno tačno šta je napisano na fakturi kako bi se videle devijacije od plana, da li se kasni sa rokovima ili se završava pre roka. Da se vidi kako teku radovi prema planu Izvođača i ako ima problema da se reše. Investitor će Izvođaču proslediti kako treba da izgleda Plan toka novca i dijagram.		
1.5	<u>Dinamički Plan</u> Potrebno je da se vidi koji radovi su izvedeni. Molba Investitora Izvođaču da naznači napredovanje/završetak radova odnosno ažurirani pregled napretka/završetka radova. Potrebno je da se fokusira na objekte koji su na kritičnom putu i mora detaljno da se sagleda Dinamika. Stručni nadzor zakazao sastanak u petak 09.09. na temu Dinamika. Investitor i Stručni nadzor su naglasili da broj ljudi na terenu treba da se poveća ali da zavisi od Dinamike.		
1.6	<u>Procena i kontrola kvaliteta</u> Stručni nadzor prati kroz MAR-ove i ispitivanja koje se odnose na donji stroj i šipove i odobravaju ono što je dobro.		
1.7	MGSI je organizovalo sastanak Izvođača sa Mađarima u vezi neusaglasćenosti oko 1m pruge razlike i dogovoreno je da Mađari do 09.09. dostave svoje komentare na projektnu dokumentaciju Izvođača pa će se nastaviti razgovori. Kompletna dokumentacija od strane MGSI je poslata Mađarima 05.09. i čeka se odgovor uz predlog da se održi još jedan sastanak.		
1.8	<u>Problemi Izvođača</u> -Na 33 lokacije se ne mogu rušiti objekti jer nije isplaćena naknada. Poslaće danas		

	07.09. spisak lokacija Investitoru. -Pronađeno 11 novih instalacija(cevi) koje treba da se izmeštaju i potreban je nalog od Investitora jer je u pitanju dodatni rad. -Vojnih optičkih kablova na 180km – očekuje se odgovor od vojske. Izvođač treba da dostavi fotografije lokacije. - Problemi sa Ems-om – sastanak sutra 08.09. - Odnošenje drvenih i betonskih pragova u Subotici, Naumovićevu i Žedniku (prioriteti) jer utiče na radove. Investitor je naglasio da je dogovoreno odnošenje drvenih pragova u Subotici i prodati su betonski pragovi tako da će ta firm uskoro i njih da odnese. -Subotica – demontaža stubova rasvete. Investitor će organizovati demotažu. -DKP – potrebno je da elektrodistribucija ažurira podatke za 22 lokacije. Izvođač će poslati dopis Investitoru sa ostalim problemima (24).		
1.9	Očekuje se Rešenje za preusmeravanje saobraćaja od MGSI za Bačku Topolu i Vrbas. Rešenje je na odobrenju od strane MUP-a. Molba Investitora da na sledećem sastanku budu prisutni i podizvođači.		

NAPOMENA: Dokument će se smatrati validnim ukoliko u roku od 2 dana od dana prijema elektronskim putem ne bude dostavljenih primedbi/komentara.